



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Prefeitura Municipal de Saquarema  
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO MOMBACA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM                                      | DESCRIÇÃO             | Mês 1            | Mês 2          | Mês 3            | Mês 4            | Mês 5            | Mês 6            | Mês 7            | Mês 8            | Mês 9            | Mês 10           | Mês 11           | Mês 12           | TOTAL             |
|---|-----------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| RUA SEM NOME 2 - 216m x 1,396m²           |                       |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 1.1                                       | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 9.004,41     | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 9.004,41      |
|   |                       | 100,00%          | 0,00%          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%           |
| 1.2                                       | DRENAGEM PLUVIAL      | R\$ 411.886,29   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 411.886,29    |
|   |                       | 100,00%          | 0,00%          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%           |
| 1.3                                       | PAVIMENTAÇÃO          | R\$ 200.251,07   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 200.251,07    |
|   |                       | 100,00%          | 0,00%          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%           |
| 1.4                                       | ADMINISTRAÇÃO LOCAL   | R\$ 15.952,64    | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 15.952,64     |
|   |                       | 100,00%          | 0,00%          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%           |
| ESTRADA DA MOMBACA - 5,006m x 32,240m²    |                       |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 2.1                                       | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 214.326,37   | R\$ 8.138,98   | R\$ 8.138,98     | R\$ 8.138,98     | R\$ 8.138,98     | R\$ 8.138,98     | R\$ 8.138,98     | R\$ 8.138,98     | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 271.299,23    |
|   |                       | 79,00%           | 3,00%          | 3,00%            | 3,00%            | 3,00%            | 3,00%            | 3,00%            | 3,00%            | 3,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%           |
| 2.2                                       | DRENAGEM PLUVIAL      | R\$ 174.624,96   | R\$ 698.499,86 | R\$ 873.124,82   | R\$ 873.124,82   | R\$ 873.124,82   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 3.492.499,28  |
|   |                       | 5,00%            | 20,00%         | 25,00%           | 25,00%           | 25,00%           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%           |
| 2.3                                       | PAVIMENTAÇÃO          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 235.551,33   | R\$ 1.413.308,04 | R\$ 1.413.308,04 | R\$ 1.648.859,38 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 4.711.026,79  |
|   |                       | 0,00%            | 0,00%          | 0,00%            | 0,00%            | 5,00%            | 30,00%           | 30,00%           | 35,00%           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%           |
| 2.4                                       | ADMINISTRAÇÃO LOCAL   | R\$ 43.378,84    | R\$ 43.378,84  | R\$ 43.378,84    | R\$ 43.378,84    | R\$ 43.378,84    | R\$ 43.378,84    | R\$ 43.378,84    | R\$ 43.378,84    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 347.030,72    |
|   |                       | 12,50%           | 12,50%         | 12,50%           | 12,50%           | 12,50%           | 12,50%           | 12,50%           | 12,50%           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%           |
| ESTRADA JOÃO CATARINO - 2,902m x 20,314m² |                       |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 3.1                                       | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 110.818,76   | R\$ 1.154,36     | R\$ 1.154,36     | R\$ 1.154,36     | R\$ 1.154,36     | R\$ 5.097.601,88  |
|   |                       | 0,00%            | 0,00%          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 96,00%           | 1,00%            | 1,00%            | 1,00%            | 1,00%            | R\$ 115.436,20    |
| 3.2                                       | DRENAGEM PLUVIAL      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 464.251,28   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 464.251,28    |
|   |                       | 0,00%            | 0,00%          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%           |
| 3.3                                       | PAVIMENTAÇÃO          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 1.076.081,91 | R\$ 1.076.081,91 | R\$ 1.076.081,91 | R\$ 1.076.081,91 | R\$ 1.076.081,91 | R\$ 4.304.327,64  |
|   |                       | 0,00%            | 0,00%          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 25,00%           | 25,00%           | 25,00%           | 25,00%           | 100,00%           |
| 3.4                                       | ADMINISTRAÇÃO LOCAL   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 50.895,64    | R\$ 50.895,64    | R\$ 50.895,64    | R\$ 50.895,64    | R\$ 203.582,56    |
|   |                       | 0,00%            | 0,00%          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 25,00%           | 25,00%           | 25,00%           | 25,00%           | 100,00%           |
| TOTAL OBRA                                |                       | R\$ 1.069.424,58 | R\$ 750.017,68 | R\$ 924.642,64   | R\$ 924.642,64   | R\$ 1.160.193,97 | R\$ 1.464.825,86 | R\$ 1.464.825,86 | R\$ 1.811.195,96 | R\$ 1.592.383,19 | R\$ 1.128.131,91 | R\$ 1.128.131,91 | R\$ 1.128.131,91 | R\$ 14.546.548,11 |
|   |                       | 7,35%            | 5,16%          | 6,36%            | 6,36%            | 7,98%            | 10,07%           | 10,07%           | 12,45%           | 10,95%           | 7,76%            | 7,76%            | 7,73%            | 100,00%           |
| BDI - 20,97%                              |                       | R\$ 224.258,33   | R\$ 157.278,70 | R\$ 193.897,56   | R\$ 193.897,56   | R\$ 243.292,67   | R\$ 307.173,98   | R\$ 307.173,98   | R\$ 379.807,79   | R\$ 333.922,75   | R\$ 236.569,26   | R\$ 236.569,26   | R\$ 236.569,26   | R\$ 3.050.411,10  |
|   |                       | 7,35%            | 5,16%          | 6,36%            | 6,36%            | 7,98%            | 10,07%           | 10,07%           | 12,45%           | 10,95%           | 7,76%            | 7,76%            | 7,73%            | 100,00%           |
| TOTAL GERAL                               |                       | R\$ 1.293.682,91 | R\$ 907.296,38 | R\$ 1.118.540,20 | R\$ 1.118.540,20 | R\$ 1.403.486,64 | R\$ 1.771.999,84 | R\$ 1.771.999,84 | R\$ 2.191.003,75 | R\$ 1.926.305,94 | R\$ 1.364.701,17 | R\$ 1.364.701,17 | R\$ 1.364.701,18 | R\$ 17.596.359,22 |
|   |                       | 7,35%            | 5,16%          | 6,36%            | 6,36%            | 7,98%            | 10,07%           | 10,07%           | 12,45%           | 10,95%           | 7,76%            | 7,76%            | 7,73%            | 100,00%           |

Sydney Sart Sanchez  
Assessor Especial em Planejamento e Projetos  
Mat.: 218879-3