

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE

LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, Nº 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ

PRAZO: 8 MESES

IO: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022

COMPOSIÇÕES - OUTUBRO/2022

COTAÇÕES - OUTUBRO/2022

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: NÃO DESONERADO

SERVIÇOS

BDI 1: 26,97%

CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR

BDI 2: 20,25%

PRAZO:

8 MESES

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				%	% AC	%	% AC	%	% AC	%	% AC
1.0	CANTEIRO DE OBRA E INSTALAÇÕES	R\$ 268.523,26	6,9815%	92,9131%	92,9131%	1,0124%	93,9255%	1,0124%	94,9379%	1,0124%	95,9503%
1.1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 268.523,26	6,9815%	92,9131%	92,9131%	1,0124%	93,9255%	1,0124%	94,9379%	1,0124%	95,9503%
2.0	UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE 1	R\$ 1.410.305,76	36,6676%	2,6774%	2,6774%	9,0094%	11,6868%	13,3404%	25,0272%	17,8933%	42,9205%
2.1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 8.282,05	0,2153%	100,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 32.332,07	0,8406%	0,0000%	0,0000%	9,8081%	9,8081%	37,0736%	46,8817%	28,4514%	75,3331%
2.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 95.025,63	2,4706%	31,0206%	31,0206%	7,7613%	38,7819%	7,7613%	46,5432%	7,7613%	54,3045%
2.4	ESTRUTURAS	R\$ 57.880,63	1,5049%	0,0000%	0,0000%	30,9653%	30,9653%	28,2453%	59,2106%	0,0000%	59,2106%
2.5	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 8.118,78	0,2111%	0,0000%	0,0000%	100,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.6	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 230.338,55	5,9887%	0,0000%	0,0000%	4,6011%	4,6011%	0,0000%	4,6011%	65,2381%	69,8391%
2.7	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$ 231.567,93	6,0207%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ 284.173,14	7,3884%	0,0000%	0,0000%	28,1073%	28,1073%	52,3241%	80,4314%	0,0000%	80,4314%
2.9	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 128.681,30	3,3457%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	59,6892%	59,6892%
2.10	PINTURAS	R\$ 154.302,15	4,0118%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	5,6374%	5,6374%
2.11	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$ 179.603,53	4,6696%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	2,0819%	2,0819%	0,0000%	2,0819%
3.0	UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE 2	R\$ 1.741.493,24	45,2784%	1,5576%	1,5576%	8,2492%	9,8068%	13,4773%	23,2841%	14,2697%	37,5538%
3.1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 8.282,05	0,2153%	100,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 29.794,19	0,7746%	0,0000%	0,0000%	47,3841%	47,3841%	28,5166%	75,9007%	0,0000%	75,9007%
3.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 84.519,11	2,1975%	22,2942%	22,2942%	8,7261%	31,0204%	8,7261%	39,7465%	8,7261%	48,4726%
3.4	ESTRUTURAS	R\$ 190.074,98	4,9419%	0,0000%	0,0000%	64,2730%	64,2730%	23,2439%	87,5169%	0,0000%	87,5169%
3.5	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 42.193,57	1,0970%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	50,3858%	50,3858%	49,6142%	100,0000%
3.6	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 394.391,69	10,2541%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	24,3194%	24,3194%
3.7	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$ 254.331,09	6,6125%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
3.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ 279.305,22	7,2619%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	53,5813%	53,5813%	13,8829%	67,4642%
3.9	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 128.681,30	3,3457%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	59,6892%	59,6892%
3.10	PINTURAS	R\$ 151.273,17	3,9331%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	5,7503%	5,7503%
3.11	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$ 178.646,87	4,6448%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	2,0931%	2,0931%	0,0000%	2,0931%
4.0	RESERVATÓRIO INFERIOR E ABRIGO DE BOMBAS	R\$ 104.190,07	2,7089%	0,0000%	0,0000%	52,6769%	52,6769%	40,5631%	93,2400%	6,7600%	100,0000%
4.1	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 104.190,07	2,7089%	0,0000%	0,0000%	52,6769%	52,6769%	40,5631%	93,2400%	6,7600%	100,0000%
5.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 321.676,00	8,3635%	8,9198%	8,9198%	9,3154%	18,2351%	13,2736%	31,5087%	14,4876%	45,9963%
	TOTAL DO ORÇAMENTO C/ BDI	R\$ 3.846.188,33	100,0000%	8,9198%	8,9198%	9,3154%	18,2351%	13,2736%	31,5087%	14,4876%	45,9963%
				R\$ 343.070,39	R\$ 343.070,39	R\$ 358.287,36	R\$ 701.357,76	R\$ 510.526,30	R\$ 1.211.884,05	R\$ 557.220,94	R\$ 1.769.104,99

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE
 LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
 PRAZO: 8 MESES
 IO: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
 COMPOSIÇÕES - OUTUBRO/2022
 COTAÇÕES - OUTUBRO/2022

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: NÃO DESONERADO
 SERVIÇOS BDI 1: 26,97%
 CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR BDI 2: 20,25%
 PRAZO: 8 MESES

CATEGORIA	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
	%	% AC	%	% AC	%	% AC	%	% AC
1.0	1,0124%	96,9627%	1,0124%	97,9752%	1,0124%	98,9876%	1,0124%	100,0000%
1.1	1,0124%	96,9627%	1,0124%	97,9752%	1,0124%	98,9876%	1,0124%	100,0000%
2.0	15,8975%	58,8179%	15,6741%	74,4920%	14,7121%	89,2042%	10,7958%	100,0000%
2.1	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.2	0,0000%	75,3331%	24,6669%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.3	7,7613%	62,0659%	7,7613%	69,8272%	7,9708%	77,7980%	22,2020%	100,0000%
2.4	0,0000%	59,2106%	40,7894%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.5	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.6	10,5168%	80,3559%	8,4944%	88,8503%	11,1497%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.7	49,9975%	49,9975%	20,3933%	70,3908%	29,6092%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.8	8,7809%	89,2123%	10,7877%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.9	40,3108%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.10	0,0000%	5,6374%	47,0917%	52,7291%	47,2709%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
2.11	0,0000%	2,0819%	6,6722%	8,7541%	18,2203%	26,9744%	73,0256%	100,0000%
3.0	16,1464%	53,7002%	16,6989%	70,3991%	17,1108%	87,5099%	12,4901%	100,0000%
3.1	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
3.2	0,0000%	75,9007%	24,0993%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
3.3	8,7261%	57,1987%	8,7261%	65,9248%	8,7261%	74,6509%	25,3491%	100,0000%
3.4	0,0000%	87,5169%	12,4831%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
3.5	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
3.6	47,5697%	71,8891%	28,1109%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
3.7	0,0000%	0,0000%	21,6552%	100,0000%	78,3448%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
3.8	12,2911%	79,7553%	17,3591%	97,1144%	2,8856%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
3.9	40,3108%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
3.10	0,0000%	5,7503%	14,7297%	20,4799%	52,7363%	73,2163%	26,7837%	100,0000%
3.11	0,0000%	2,0931%	8,8542%	10,9472%	1,9689%	12,9161%	87,0839%	100,0000%
4.0	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
4.1	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
5.0	14,4165%	60,4128%	14,6001%	75,0129%	14,4187%	89,4315%	10,5685%	100,0000%
	14,4165%	60,4128%	14,6001%	75,0129%	14,4187%	89,4315%	10,5685%	100,0000%
R\$	554.484,43	R\$ 2.323.589,42	R\$ 561.546,50	R\$ 2.885.135,92	R\$ 554.569,34	R\$ 3.439.705,26	R\$ 406.483,07	R\$ 3.846.188,33

Saquarema, 27 de dezembro de 2022.

Elaborado por: Graziela Alves de Araújo